

**Краткий отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
на 31 декабря 2018 года по муниципальному образованию г. Мегион**

тыс. руб

Наименование государственной программы / наименование объекта	Капитальные вложения на 2018 год по АИП Югры				Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счет:				Выполнено работ в 2018 году всего за счет всех источников (исполнение)	Краткая информация (причины низкого исполнения АИП, проведение торгов, заключение контрактов, соблюдение обязательств подрядной организацией, доли источники финансирования, готовность объекта)	
	Всего	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников	Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО	остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет	за счет средств бюджета автономного округа	за счет средств бюджета муниципально го образования			прочих источников
<b>Всего по МО:</b>	<b>485 150,8</b>	<b>434 907,4</b>	<b>50 243,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365 448,5</b>	<b>46 789,6</b>	<b>0,0</b>	<b>412 130,2</b>	
ПП "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы", подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	291 107,1	276 551,7	14 555,4	0,0	0,0	0,0	207 262,4	11 003,5	0,0	218 253,0	
Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе	291 107,1	276 551,7	14 555,4				207 262,4	11 003,5		218 253,0	16.10.2017 заключен контракт №0187300004517000487-0228381-02 с АО "ДСК "Автобан" на сумму 308 366,4 тыс. руб., срок исполнения контракта - 16 месяцев. Готовность объекта - 79%
ПП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2016 - 2020 годах", подпрограмма "Содержание развития жилищного строительства"	129 928,7	97 446,5	32 482,2	0,0	0,0	0,0	97 276,9	32 580,2	0,0	129 762,2	
Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства.	129 928,7	97 446,5	32 482,2				97 276,9	32 580,2		129 762,2	16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 с АО "Сургутгазпромстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта - ноябрь 2018 года. Готовность объекта - 99,9%.

Наименование государственной программы / наименование объекта	Капитальные вложения на 2018 год по АИП Югры				Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО	Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счет:				Выполнено работ в 2018 году всего за счет всех источников (исполнение)	Краткая информация (причины низкого исполнения АИП, проведение торгов, заключение контрактов, соблюдение обязательств подрядной организацией, доли источники финансирования, готовность объекта)
	Всего	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников		остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет	за счет средств бюджета автономного округа	за счет средств бюджета муниципально го образования	прочих источников		
ГП "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2016 - 2020 годы", подпрограмма "Дорожное хозяйство"	64 115,0	60 909,2	3 205,8	0,0	0,0	60 909,2	3 205,8	0,0	64 115,0		25.10.2016 заключен контракт №0187300004516000372 с ОАО "Ханты-Мансийсклострой" на сумму 391 100 тыс. руб., срок исполнения контракта - 01.11.2018. Готовность объекта - 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: №86-86RU303000-35-2018 от 08.08.2018 - 1 этап стронт., №86-86RU303000-36-2018 от 08.08.2018 - 2 этап стронт.
Автомобильная дорога к пристани г. Мергон (проект Победы)	64 115,0	60 909,2	3 205,8			60 909,2	3 205,8		64 115,0		

Директор МКУ "Капитальное строительство"



Д.Л. Лысотоп

Исполняющий обязанности

заместителя главы города -  
начальника управления ЖКХ



Г.Н.Зверев

Заместитель главы города -

директор департамента финансов



Н.А.Мартынок

Нина Владимировна Пидлинная, нач. ЦСО, 8(34643)5-92-98

