

**Краткий отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
на 31 декабря 2019 года по муниципальному образованию г. Мегион**

тыс. руб

Наименование государственной программы / наименование объекта	Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры				Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО	Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счет:				Выполнено работ в 2019 году всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (причины низкого исполнения АИП, проведение торгов, заключение контрактов, соблюдение обязательств подрядной организацией, доп. источники финансирования, готовность объекта)
	Всего	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников		остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет	за счет средств бюджета автономного округа	за счет средств бюджета муниципального образования	прочих источников		
<b>Всего по МО:</b>	138 906,4	130 001,6	8 904,8	0,0	0,0	0,0	126 901,4	8 741,5	0,0	135 737,8	
<u>ГП ХМАО - Югры</u> "Развитие физической культуры и спорта", <u>подпрограмма 2</u> "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	135 696,2	127 594,0	8 102,2	0,0	0,0	0,0	124 493,8	7 939,0	0,0	132 432,7	
Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе	135 696,2	127 594,0	8 102,2				124 493,8	7 939,0		132 432,7	16.10.2017 заключен контракт №0187300004517000487-0228381-02 (с учетом доп. согл. №1 от 16.11.2017, №2 от 21.03.2019, №3 от 22.03.2019) с АО "ДСК "Автобан" на сумму 340 588,9 тыс. руб. СМР выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.11.2019 №86-RU86303000-12-2019.. В стадии завершения комплектация объекта оборудованием.

Наименование государственной программы / наименование объекта	Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры				Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО	Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счет:				Выполнено работ в 2019 году всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (причины низкого исполнения АИП, проведение торгов, заключение контрактов, соблюдение обязательств подрядной организацией, доп. источники финансирования, готовность объекта)
	Всего	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников		остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет	за счет средств бюджета автономного округа	за счет средств бюджета муниципального образования	прочих источников		
<b>ГП ХМАО - Югры "Развитие жилищной сферы", подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"</b>	3 210,2	2 407,6	802,6	0,0	0,0	0,0	2 407,6	802,5	0,0	3 305,1	
Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства.	3 210,2	2 407,6	802,6				2 407,6	802,5		3 305,1	16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 (с учетом доп. согл. №1 от 29.03.2017, №2 от 21.12.2018, №3 от 29.12.2018, №4 от 26.12.2019) с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 208 980,8 тыс. руб. На выполнение доп. работ: 4 кв. 2018 года (заключ. об изучении и оценке сметных расчетов №1-0001-19 от 15.01.2019). Готовность объекта - 100%. Проводится итоговая проверка жилищного и строительного надзора. Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ориентировочно в январе 2020 г.

Исполняющий обязанности  
директора МКУ "Капитальное строительство"

А.В.Пидлипный

Первый заместитель  
главы города Мегиона

Д.М.Мамонтов

Заместитель главы города -  
директор департамента финансов

Н.А.Мартынюк

Испол: Нина Владимировна Пидлипная, нач. ПЭО, 8(34643) 5-92-98